

COMPLETION REPORT

1	Name Of Work & Job Code	Providing Missing Covering Slabs at KNV 2nd Stage Kempanna Layout Venkatagiriappa in Ward No.10 Doddabommasandra Vidyanarayapura Sub Division 010-20-000090	
2	Sanctioned Estimate No.& Date (AS & TS No)	AS/CE(YNK)/163/2020-21 dt:20-03-2020 TS/EE/BTP/57/2020-21 dt:24-04-2020	
3	Head Of Account which is chargeable	P-1771 (Zonal Public Works-POW Works)	
4	Work Order No. & Date	BBMP / EE/ BTP/ W.O /20/2020-21 dt:31-07-2021	
5	Name Of Contractor	M/S Sumukha Core Tech (Prop:Sri.Venkatesh Prasad H T)	
6	Time Stipulated for Completion of work	90 Days	
7	Date Of Commencement	BBMP / EE/ BTP/ W.O /20/2020-21 dt:31-07-2021	
8	Date Of Completion	28-10-2021	
9	Delay in Execution of Work		
10	Measurement recorded in	M.B No: 5594/2021	
11	Check Measurement of the Asst Exe. Eng./ Exe, Eng., On	M.B No: 5594/20-21	
12	Name of the office/official in charge of the work		
13	a) Asst. Eng/Junior Eng	Swetha -	
14	b) Asst.Exe Engineer	Shival Kumar. Sathishkumar Goundar	
Sanctioned Estimate Amount		DIFFERENCE	
		Excess	Savings
RS.1500000			

- 15.Certified that the above work has been completed within the stipulated time noted in the Work Order
- 16.Certified that the contractor has delayed and completed the work for which necessary fine
- 17.Certified that the above work has been executed by the contractor satisfactory .


ASSISTANT ENGINEER
Ward No.10


ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER
Assistant Executive Engineer
Vidyanarayapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97


EXECUTIVE ENGINEER
Byatayanapura Division
ಬಿ.ಬಿ.ಪು. 30793

ಜೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 092.

ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರಗಳು	
1	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	Providing Missing Covering Slabs at KNV 2nd Stage Kempanna Layout Venkatagiriappa in Ward No.10 Doddabommasandra Vidyananyapura Sub Division
2	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	Rs.15.00Lakhs
3	ಕಾಮಗಾರಿ ಅಯವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆಯೇ ?	ಹೌದು
4	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ	TS/EE/BTP/57/2020-21 dt:24-04-2020
5	ಆಡಳಿತ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	AS/CE(YNK)/163/2020-21 dt:20-03-2020
6	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಈ ಹಿಂದಿನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರದ ನಕಲು	ಹೌದು
7	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕ ನಿಯಮ 2000 ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ?	ಹೌದು
8	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿರುವ ವಿಧಾನ	ಟೆಂಡರ್
9	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	M/S Sumukha Core Tech (Prop:Sri.Venkatesh Prasad H T)
10	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ?	ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ M/S Sumukha Core Tech (Prop:Sri.Venkatesh Prasad H T) ರವರು 18.06% ಕಡಿತಮೆಯಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

Sunitha .NK
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ.10

[Signature]
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
Assistant Executive Engineer
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
Vidyananyapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97

ಕಛೇರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1225512.00 ಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s Sri.Channakeshav Enterprises (Prop:Kiran Gowda D) ರವರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆಗೆ ಕಡತವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ.

[Signature]
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ/ಸ.ಕಾ.ಅ/ವಿ.ಉ.ವಿ//7/2020-21



ಧೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ

ವಿಷಯ: Providing Missing Covering Slabs at KNV 2nd Stage Kempanna Layout Venkatagiriappa in Ward No.10 Doddabommasandra Vidyaranyapura Sub Division

- ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನಂ: 010-20-000090
2) ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ: Agree: EE/ BTP /AGR/20/2020-21,
Dt: 31-07-2021.
3) ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP / EE/ BTP/ W.O /20/2020-21,
DT: 31-07-2021.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, Providing Missing Covering Slabs at KNV 2nd Stage Kempanna Layout Venkatagiriappa in Ward No.10 Doddabommasandra Vidyaranyapura Sub Division ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಾಮನಸಾರ ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಇ-ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 100% Check Measurment ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 25% Check Measurment ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಧೃಡೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಧೃಡೀಕರಿಸಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಧೃಡೀಕರಿಸಿದೆ.


ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ-10


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
BBMP, Bangalore - 97


ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ